

项目支出绩效自评表

2021 年度

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--------|--------|-----------------------|------------|-----|------|
| 项目名称 | 三块石、九道河、兴隆庄、磷矿上寨、双峰寺水库自动站项目 | | | 预算资金及相关管理活动 | | | |
| 主管部门 | 承德市生态环境局 | | | 实施单位 | 承德市生态环境局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 500.00 | 500.00 | 182.35 | 10.00 | 36% | 3.60 |
| | 其中：当年财政拨款 | 500.00 | 500.00 | 182.35 | —— | 36% | —— |
| | 上年结转资金 | | | | —— | 0% | —— |
| | 其他资金 | | | | —— | 0% | —— |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 完成2个水站建设任务 2. 生态环境质量得到改善 | | | 水站已基本建设完成，正在等待设备调试验收。 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|-------------|----------|---------|--------|-------|-------------|
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100百分比 | 正在等待验收 | 5.00 | 0.00 | 正在等待验收 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工及时率 | =100百分比 | 按时限完成 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | ≤500万元 | 完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成水站建设数量 | =3个 | 3个 | 15.00 | 12.00 | 基本完成水站建设 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民的生活环境得到改善 | 得到改善 | 完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 能够长期稳定运行 | 建成后能够达到 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用 | 本项目不适用 | 无 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量得到改善 | 得到改善 | 完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >=90百分比 | 90% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 85.60 | |

陈晓志

2297055