

# 项目支出绩效自评表

2021 年度



项目名称	小滦河半壁山自动监测站项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	240.00	240.00	114.87	10.00	48%	4.80
	其中：当年财政拨款	240.00	240.00	114.87	——	48%	——
	上年结转资金				——	0%	——
	其他资金				——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 完成1个自动监测站建设 2. 自动站建设通过验收			自动站建设已基本完成，目前正在等待设备调试、验收			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成数量	=1个	1	20.00	16.00	基本完成
产出指标	质量指标	验收合格率	=100百分比	正在等待设备调试、验收	5.00	0.00	
产出指标	时效指标	完工及时率	=100百分比	按进度完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	总成本	≤240万元	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	得到改善	完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期稳定运行	运行后能达到预期目标	10.00	8.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境质量得到改善	得到改善	完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不适用	本项目不适用	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90百分比	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	83.80	

陈晓志

2297055